

Утверждаю
Директор ООО «УПТК «ТПС»

В.Г. Гнедин
« » 2020г

Дефектная ведомость
Ремонтные работы тепловой сети Ø530 и мазутного бака №3 по замене тепловой изоляции

Комиссия в составе:

Начальника цеха Демьянчук А.С.

Мастер участка Теряев В.А

Начальник участка Кузнецова А.К.

Выполненные работы	материалы для ремонта	трудо-затраты
Произведен осмотр термоизоляции сетевого трубопровода горячей воды Ø530мм в границах балансовой ответственности и мазутного бака №3 Установлено: - часть изоляции на трубопроводе Ø530 отсутствует - ветровыми нагрузками сорваны листы защитные (металлические, оцинкованные) на мазутном баке №3 Решение комиссии: Необходимо выполнить работы по установке тепловой изоляции трубопровода Ø530 и металлического оцинкованного защитного листа теплоизоляции мазутного бака №3		
Монтаж изоляции на трубопроводе Ø530мм: - лист металлический оцинкованный 0,6мм (24,0 п.м.) - минвата маты 50мм (24,0 м.п.);	Лист металлический оцинкованный Мин.вата	56,0 м ² . 2,5 м ²
Монтаж защитных листов изоляции на мазутном баке №3: - лист металлический оцинкованный 0,6мм	Лист металлический оцинкованный	160,0м ²

Итого:

минеральная вата – 2,5м³
лист метал. оцинкованный – 216,0м²

Начальник КЦ: _____

Мастер участка: _____

Начальник участка: _____